

**SITUATION PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ELEC 2007 – P.I.E 2007
- FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT MALGACHE DE 18 MILIARDS ARIARY**

N°DOSSIER	RUBRIQUES	ALLOCATIONS	ENGAGEMENT		DECAISSEMENT	RESTE A ENGAGER.	SITUATION
			REEL	EN COURS			
H0701MG/1	Complément de réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka : réparation roue, révision vanne de garde sphérique, installation appareils de mesure.	704 104		704 104			Dossier de soumission en cours d'approbation au niveau de la CNM en vue de la passation de marché Gré à gré avec UMS LABA MECA/TEMSAN
H0701MG/2	Complément de réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka : fourniture de pièces de rechange groupe et pièces de rechange auxiliaires usine	663 497				663 497	AO infructueux (Résultat du dépouillement : Aucune offre reçue, Appel d'Offres sans suite)
H0702MG	Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Volobe	5 001 376				5 001 376	AO infructueux par deux fois. Attente décision de la hiérarchie pour la relance de l'AO ou passation d'un marché de gré à gré avec LABOMECA/TEMSAN
H0703MG	Complément de réhabilitation des centrales hydroélectriques d'Antelomita II.	1 139 420		1 139 420			Résultat du dépouillement : Une offre reçue, celle de SARELEM après report de la date initiale du 12/09/08. Evaluation de l'offre en cours
H0704MG	Acquisition d'un radiateur pour la centrale hydroélectrique de Mandraka	125 733					Dossier infructueux. Le budget prévu pour cette composante est affecté pour compléter le budget du Dossier T0701MG
T0701MG	Révision du vilebrequin du groupe Pielstick n° 1306 de la centrale thermique diesel d'Ambohimambola	279 406		692 273			Evaluation des offres en cours. MAN DIESEL est proposé d'être adjudicataire. Offre IRM rejetée pour non-conformité
T0702MG	Fourniture de pièces de révision pour les groupes Pielstick n° 1306-1307-1308-1309 des centrales thermiques diesel d'Ambohimambloa et Antsirabé	372 542	250 443		187 769		Contrat en cours d'exécution avec I.R.M Attestation de réception des matériels et demande facture de solde en date du 19/11/08
T0703MG	Fourniture et installation d'une citerne de 1 200 M3 pour la nouvelle centrale thermique HFO de 40 MW de Mandroseza	2 235 252	2 517 451		1 361 193		Contrat en cours d'exécution avec MMP-BTP. Un Projet d'Avenant n°1 est actuellement en cours de négociation et envoyé au Titulaire le 13/11/08. Montant de l'avenant : 2.517.451.459,3 AR TVA

N°DOSSIER	RUBRIQUES	ALLOCATIONS	ENGAGEMENT		DECAISSEMENT	RESTE A ENGAGER.	SITUATION
			REEL	EN COURS			
T0704MG	Fourniture de compteurs, pompes et tuyauteries pour citernes des dépôts de carburant	538 323				538 323	Dossier en attente
T0705MG	Fourniture et installation de dispositifs contre incendie des dépôts de carburant des centrales d'Antsiranana et de Toamasina	1 134 279		1 134 279			Projet divisé en deux : celui de la Centrale d'Antsiranana et celui de la Centrale de Toamasina. Ce dernier est actuellement sous la référence T 0801 MG et est affecté au financement du Gouvernement de la République de Madagascar dans le cadre du PIE 2008
L0701MG	Acquisition de condensateurs pour les Postes sources d'Antananarivo	1 044 980	878 890				Contrat en cours d'exécution avec CIMELTA MADA. 1 ^{ère} expédition Matériels : 05/07/08 2 ^{ème} expédition 26/08/08. La SEAL étant le transitaire du fournisseur procèdera au dédouanement des matériels. CIMELTA a accepté de payer à l'avance les droits et taxes. Elle enverra les décomptes de valeur pour la part de la JIRAMA
L0702MG	Fourniture de matériels et équipements pour le futur poste source d'Ambatolampy	2 164 469	2 394 336		1 788 245		Contrat en cours d'exécution avec SCT Expédition des matériels. Situation actuelle : attente arrivé des matériels Fourniture des matériels et équipements pour la création d'un nouveau poste 63/20KV à Ambatolampy.

N°DOSSIER	RUBRIQUES	ALLOCATIONS	ENGAGEMENT		DECAISSEMENT	RESTE A ENGAGER.	SITUATION
			REEL	EN COURS			
L0703MG	Fourniture de matériels et équipements pour le raccordement de la centrale hydroélectrique HFF de Tsiacompaniry	670 576	533 593		402 711		Contrat en cours d'exécution avec SCT. Expédition des matériels 1 ^{ère} expédition : Equipement de raccordement Départ Toamasina. 09/10/08. 2 ^{ème} expédition : Câble Départ tte au site le 18/11/08. Attente confirmation arrivés des matériels à Ambohimambola
L0704MG	Fourniture de matériels et équipements pour le raccordement de la centrale thermique EDELEC de Toamasina	1 000 275	795 076		578 972		Contrat en cours d'exécution avec COSSANEX. Livraison des matériels au Sous Station Ttve le 19/11/08. Documents des trois premières réceptionnés le 24/11/08
D0701MG	Fourniture de compteurs électroniques pour les clients industriels et les postes de distribution préfabriqués.	372 542	372 542				Contrat en cours d'exécution avec la Société Landys & Gyr. Signature du marché le 24/10/08
X0701MG	Expertise et validation des rapports d'auscultation des barrages de Mantasoa et Tsiacompaniry	553 225	561 473		521 051		Le Contrat avec COYNE ET BELLIER a été terminé. Le rapport final reçu en octobre 2008
	TOTAL GENERAL	18 000 000	8 303 804	3 670 075	4 839 941	6 203 197	Le gros du montant concerne le projet Volobe pour 5.0 Milliards d'Ar
	DIFFERENCE DE CHANGE (Dépassement par rapport au budget initial)					-177 076	